

Budget und Abrechnung Pfarrhaus St. Ulrich

Posten	Total Budget	Total Abrechnung	Begründung Abweichung
Einnahmen	CHF 98'000.00	CHF 134'147.30	[!]
Budget von Kirchgemeinde	CHF 70'000.00	CHF 116'269.30	[!]
Beitrag Stadtverwaltung	CHF 14'000.00	CHF 8'939.00	[!]
Beitrag Denkmalpflege	CHF 14'000.00	CHF 8'939.00	[!]
Total Erträge	CHF 98'000.00	CHF 134'147.30	[!]
1. Baumeisterarbeiten	CHF 30'000.00	CHF 42'818.85	[!]
Fassadensanierung - Schadhafte Putze und Holstellen erstezten	CHF 30'000.00	CHF 42'818.85	[!]
			zusätzlich Aussentreppe saniert. Es musste mehr von der Fassade Abgetragen werden, als ursprünglich angenommen, da die Schäden wesentlich grösser waren.
2. Malerarbeiten	CHF 29'000.00	CHF 28'940.50	OK
Malarbeiten aussen	CHF 29'000.00	CHF 28'940.50	OK
3. Gerüstung	CHF 9'000.00	CHF 10'324.95	[!]
Gerüst Aussenbereich	CHF 9'000.00	CHF 10'324.95	[!]
			Aufgrund der Mehraufwendungen in der Fassadenreinigung, musste das Gerüst länger stehen bleibe.
4. Flachdachsanieung	CHF 26'000.00	CHF 25'551.55	OK
Flachdach Terrasse, Dämmen und neu machen	CHF 26'000.00	CHF 25'551.55	OK
5. Geländer Flachdach	CHF 2'500.00	CHF 13'776.45	[!]
bestehendes Geländer reparieren und erhöhen	CHF 2'500.00	CHF 13'776.45	[!]
			Entgegen der Planung mussten wir das Geländer auf der Terrasse erstezten und nicht einfach erneuern -> Sicherheitsvorgaben
6. Allgemeine Kosten	CHF 1'500.00	CHF 12'735.00	[!]
Planung Honorar Pläne (Archtekt)	CHF 1'500.00	CHF 2'590.85	[!]
Unvorhergesehenes		CHF 10'144.15	
			neue Storren eingebaut Rohdungen Aussenbereich durchgeführt
Total Aufwände inkl. MwSt:	CHF 98'000.00	CHF 134'147.30	[!]
Schlussbilanz		-CHF 36'147.30	[!]
Rahmenkredit (+/- 20%) von 98'000.00	CHF 117'600.00	CHF 134'147.30	CHF 16'547.30
		12.34%	Abweichung von Kirchgemeinde bewilligtem Rahmenkredit (+/- 20 %) von 98'000.00