

Budget und Abrechnung neue Beleuchtung Stefanskirche

Posten	Total Budget	Total Abrechnung	Begründung Abweichung
Einnahmen	CHF 100'000.00	CHF 100'000.00	OK
Budget von Kirchgemeinde bewilligt	CHF 100'000.00	CHF 100'000.00	
Total Erträge	CHF 100'000.00	CHF 100'000.00	OK
Elektroarbeiten	CHF 95'000.00	CHF 88'289.35	OK
Elektroarbeiten	CHF 85'000.00	CHF 82'135.20	OK
Beleuchtungsmittel	CHF 10'000.00	CHF 6'154.15	OK
			Weniger Leuchtmittel benötigt, als ursprünglich angedacht
Allgemeine Kosten	CHF 5'000.00	CHF 4'094.25	OK
Unvorhergesehenes	CHF 5'000.00	CHF 4'094.25	OK
			Ein Akkustik Vorhang zusätzlich angeschafft
Total Aufwände inkl. MwSt:	CHF 100'000.00	CHF 92'383.60	OK
Schlussbilanz		CHF 7'616.40	OK